

Comune dell'Aquila

Settore D201 Opere Pubbliche - PNRR e PNC - Patrimonio ordinario e post sisma - Impianti - Sicurezza sul lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1827** del **24/04/2024**

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PAGANICA”. C15B23000020004 CIG: A01CFB1748. APPROVAZIONE 1^ STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 18/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 19.06.2023 è stata aggiornata la Macrostruttura comunale in vigore dal 1° luglio 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 21/12/2023 la Giunta Comunale ha approvato, a norma dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;


Richiamato il Decreto del Sindaco n. 48 del 28 luglio 2023 con cui è stato conferito, all'Arch. Vincenzo Tarquini, l'incarico di direzione del Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio Ordinario e Post Sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro;

Considerato inoltre che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2025 è stato programmato l'intervento: “Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio di Paganica” per l'importo complessivo di € 185.000,00, codice CUI: L80002270660.02300007;
- con Determinazione dirigenziale n. 2512 del 13.06.2023 è stato determinato di affidare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della legge 120/2020, aggiornato dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, alla società “Advanced Services Engineering s.r.l.” – P.I. 01910360665 con sede legale in Via E. Scarfoglio n. 29 67100 L'Aquila i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori in oggetto per un importo di € 13.655,45, oltre Cassa Previdenziale del 4,00% per € 546,62 ed IVA come per legge per € 3.126,65, per un totale complessivo di € 17.338,72 (impegno 3547/2023, Capitolo n. 42000/0 “Prestazioni professionali per studi e progetti”);
- in data 03.08.2023 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati relativi ai “Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio di Paganica”, per l'importo complessivo di € 202.326,04 come di seguito specificato:



Comune dell'Aquila




| QUADRO ECONOMICO PROGETTO E ESECUTIVO | | |
|---|--|---------------------|
| A) LAVORI E COSTI: | | |
| A.1) IMPORTO LAVORI | | |
| | € | 145.306,80 |
| Stima dei costi per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta (PS) | € | 2.403,85 |
| Incidenza oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3.869,40 |
| A.2) IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO | | € 147.710,65 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1) | Imprevisti | € 3.280,35 |
| B2) | IVA 10% su lavori | € 14.771,07 |
| B3) | Contributo autorità di pianificazione | € 225,00 |
| B4) | Accantonamento per incentivi funzioni tecniche (art. 45 Dlgs. 36/2023) | € 2.954,21 |
| B5) | Spese tecniche progettazione e esecutiva e c.s.p. (D.D. 2512 del 13.06.23) | € 13.655,45 |
| B5.1) | Inarcassa su B4 | € 546,22 |
| B5.2) | IVA su (B5 + B5.1) | € 3.124,37 |
| B6) | Spese tecniche direzione lavori e c.s.e. | € 11.244,55 |
| B6.1) | Inarcassa su B6 | € 449,78 |
| B6.2) | IVA su (B6 + B6.1) | € 2.572,75 |
| B7) | Spese per collaudo statico | € 1.018,00 |
| B7.1) | Inarcassa su B7 | € 40,72 |
| B7.2) | IVA su (B7 + B7.1) | € 232,92 |
| B8) | Spese per allacciamenti | € 500,00 |
| Sommano B | | € 54.615,39 |
| Totale generale dell'intervento A + B | | € 202.326,04 |

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 03.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 202.326,04 redatto dalla società "Advanced Services Engineering s.r.l.";
- con determinazione dirigenziale n. 4671 del 24.10.2023 è stata approvata la modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori quale affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023 per l'importo a base d'asta pari ad € 141.437,40 oltre oneri della sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 5352 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, sono stati affidati i suddetti lavori in favore dell'impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 per un importo pari a € 133.623,35 oltre € 13.362,35 per IVA (22%) per un importo totale pari ad euro 146.985,83;
- in data 29.12.2023 il R.U.P., ai sensi dell'art. 40 c.1 del D. Lgs. 36/2023, ha autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori all'anticipazione della stipula del contratto d'appalto;
- in data 08 gennaio 2024 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- che con contratto Rep. n° 27498/2024, registrato a L'Aquila il 14.03.2024 al n. 967 serie 1T, sono stati affidati alla ditta "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, i lavori di cui in oggetto, per l'importo pari a € 133.623,48 oltre € 13.362,35 per IVA (22%) per un importo totale pari ad euro 146.985,83;

Preso visione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.03.2024 di cui in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori, ed eseguiti dall'Impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, per un importo di € 65.158,44 al netto del ribasso contrattuale del 9,96% ed I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di pagamento della prima rata in data 27.03.2024 relativa ai lavori in oggetto, a firma del Responsabile del Procedimento, Geom. Mario D'Ascenzo, dal quale risulta che il credito dell'Impresa



Comune dell'Aquila

“B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s.” con sede legale nel Comune di Sant’Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 è pari a euro 64.800,00 oltre I.V.A. al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 2/24 del 27.03.2024 emessa dalla ditta “B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s.” con sede legale nel Comune di Sant’Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, dell’importo complessivo di € 71.280,00 di cui € 64.800,00 di imponibile ed € 6.480,00 per IVA 10% trascritta nell’apposito Registro unico fatture dell’Ente al n. 1869153/2024 per il 1^ SAL relativo ai “Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio di Paganica”;

Visto il comma 629 della Legge 130/2014 ed il Comunicato del M.E.F. n. 7 del 9.1.2015 relativi allo “Split payment”;

Ritenuto di liquidare e pagare a saldo la fattura elettronica n. 2/24 del 27.03.2024 emessa dalla ditta “B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s.” con sede legale nel Comune di Sant’Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, dell’importo complessivo di € 71.280,00 di cui € 64.800,00 di imponibile ed € 6.480,00 per IVA 10% trascritta nell’apposito Registro unico fatture presso il Settore Risorse Finanziario al n. 1869153/2024 per il 1^ SAL relativo ai “Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio di Paganica”;

Dato atto che ai fini della regolarità con i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui all’ art. 35 comma 25 del D.L 04/07/2016 n°223 coordinato con la Legge n°248 del 07/08/2006, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il documento attestante la regolarità contributiva denominato "Durc On Line" prot. INPS_40045863 riporta nel campo "Scadenza validità" la data del 04.07.2024 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Preso atto che, in data 27.03.2024, l’impresa “B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s.” con sede legale nel Comune di Sant’Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 ha trasmesso apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 71.280,00 in favore dell’Impresa “B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s.” con sede legale nel Comune di Sant’Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, in relazione al SAL n. 1;


VISTO:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

ATTESO che:

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;



Comune dell'Aquila

DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;


VERIFICATO:

Il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di **approvare** gli atti contabili relativi al 1^ stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.03.2024 di cui in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori ed eseguiti dall'Impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, per un importo di € 65.158,44 al netto del ribasso contrattuale del 9,96% ed I.V.A. esclusa;
- di **approvare** il certificato di pagamento della prima rata in data 27.03.2024 relativa ai lavori in oggetto, a firma del Responsabile del Procedimento, Comm. Mario D'Ascenzo dal quale risulta che il credito dell'Impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 è pari a € 64.800,00 oltre I.V.A. al 10%;
- di **prendere atto** che l'impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui all' art. 35 comma 25 del D.L 04/07/2016 n°223 coordinato con la Legge n°248 del 04/08/2006, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 come da "Durc On Line" prot. INAIL_40045863 con "Scadenza validità" al 04.07.2024;
- di **liquidare e pagare** a saldo la fattura elettronica n. 2/24 del 27.03.2024 emessa dalla ditta "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215, dell'importo complessivo di € 71.280,00 di cui € 64.800,00 di imponibile ed € 6.480,00 per IVA 10% trascritta nell'apposito Registro unico fatture presso il Settore Risorse Finanziarie al 1869153/2024 per il 1^ SAL relativo a "Lavori di realizzazione impianto di illuminazione del campo da calcio di Paganica";
- di **versare** l'IVA, come previsto dallo "split payment" – art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. - pari complessivamente ad € 6.480,00, all'Erario dello Stato;
- di **far gravare** la spesa complessiva di € 71.280,00 sul bilancio 2024/2026, annualità 2024, cap. di spesa n. 351000/0, impegno n. 5015/2023 (Impegno padre n. 2921/2016). La predetta spesa è finanziata in entrata al capitolo 5025/0, accertamento n. 850/2023 (accertamento padre 1859/2022) relativo al mutuo di CDP Posizione n. 4516102/00;
- di **disporre** l'emissione del mandato di pagamento, pari ad € 71.280,00, in favore dell'Impresa "B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco e C. S.a.s." con sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (NA), in via Capodivilla n. 146 p.i. e c.f. 06859401215 nelle modalità evidenziate nella fattura elettronica;




Comune dell'Aquila

- di **dare atto** che tale pagamento viene disposto in anticipazione di cassa e che si provvederà alla presentazione di apposita richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti SpA, finalizzata al trasferimento delle somme di cui alla presente liquidazione, a valere sulla sopracitata posizione di mutuo;
- di **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e FC, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n° 267, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Mario D'Ascenzo
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Comune dell'Aquila

Settore D201 Opere Pubbliche - PNRR e PNC - Patrimonio ordinario e post sisma - Impianti - Sicurezza sul lavoro

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PAGANICA". C15B23000021004 CIG: A01CFB1748. APPROVAZIONE 1^ STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

| ESERCIZIO | CAPITOLO | Accertamento/Impegno | Numero/Anno | IMPORTO |
|-----------|----------|----------------------|-------------|--------------|
| 2024 | 351000 | Impegno | 2921/2016 | |
| 2024 | 351000 | Sottolimpegno | 5015/2023 | 71.280,00 € |
| | | Liquidazione | 1507/2024 | 71.280,00 € |
| 2024 | 5025 | Accertamento | 1859/2022 | |
| 2024 | 5025 | Sott. Accertamento | 850/2023 | 185.000,00 € |
| | | | | |

L'Aquila, li **23/04/2024**

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Marco Saotta

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

D. Lgs. 18/06/2000, n. 267, art. 183 comma 7

FIRMA

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)

Dato On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_40045863 | Data richiesta | 06/03/2024 | Scadenza validità | 04/07/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | BUSI EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L. |
| Codice fiscale | 06859401215 |
| Sede legale | VIA CAPODIVILLA 146 SANT'ANASTASIA NA 80048 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di L'Aquila

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PAGANICA
CUP: C15B23000020004 - CIG: A01C1B1743

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D20

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 64'800,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 0,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/03/2024 repertorio n. 27498 registrato a L'Aquila in data 14/03/2024 al n. 967 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|-----------|
| Lavori e somministrazioni | 65'158,44 |
| SOMMA importi soggetti a ritenute euro | 65'158,44 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMA NO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione | 325,79 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMA NO LE DETRAZIONI euro | 325,79 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 64'800,00 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 64'800,00 |

CERTIFICA

CHE nei termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 64'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicono (euro sessantaquattromilaottocento/00).

L'Aquila, 22/03/2024

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di NAPOLI 018837403/81

Il Direttore dei Lavori
Adsen S.r.l. - Ing. Gianluca Terchi Nocentini

Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Maria D'Ascenzo

L'Impresa
B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Adsen S.r.l. - Ing. Gianluca Terchi Nocentini

B.C.F. EDILIZIA
di Busiello Ciro Francesco S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Adsen S.r.l. - Ing. Gianluca Terchi Nocentini

Comune di L'Aquila
Provincia di L'Aquila

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
CAMPO DA CALCIO DI PAGANICA
CUP: C15B23000020004 - CIG: A01CFB1748

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D201

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Mario Ascenzo



| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|-----------------------------|---|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 E.001.020.01 0.a | Scavo a sezione obbligatoria, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o con trovanti fino ad 1 m ³) scavo plinti | 1,00 | 3,00 | 3,000 | 2,100 | 75,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 75,60 | | |
| 2 EL.020.010.1 30.e | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio- - Diametro mm 90 (par.ug.=130+135+90+95) | 450,00 | | | | 450,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 450,00 | | |
| 3 E.001.040.04 0.a | Rinfilco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso | | 240,00 | 0,500 | 0,150 | 18,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 18,00 | | |
| 4 E.001.040.01 0.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente dallo scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo di mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere | | 240,00 | 0,500 | 0,500 | 60,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 60,00 | | |
| 5 U.004.020.01 0.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... ito con calcestruzzo cementizio, il rinfilco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 40x40x40 cm | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | | |
| 6 U.004.020.04 0.b | Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- normale 40x40 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | | |
| 7 U.004.020.29 0.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D201
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

B.C.E. EDILIZIA
di BENEDETTA / Francesco S.R.L.
Via Capodivilla, 146
80048 SANT'ANASTASIA (NA)
P.I. - C.F.: 06859401215
Peper bcfedilizia@arubapec.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | azienda certificata ISO 9001:2000.- ... izia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso | 4,0 | | | 23,000 | 92,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 92,00 | | |
| 8 E.003.010.01 0.c | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2010. D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, de- vibratore e quant'altro necessar ... Ita regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm ² Magrone fondazioni | 4,00 | 3,00 | 3,000 | 0,100 | 3,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 3,60 | | |
| 9 E.003.030.01 0.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, dsarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione Casseforme per fondazione plinto *(par.ug.=4*4) Casseforme per bicchiere plinto *(par.ug.=4*4) (par.ug.=4*4) | 16,00 3,00 16,00 | 2,80 1,00 0,80 | | 0,500 1,500 1,500 | 22,40 43,20 19,20 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 84,80 | | |
| 10 E.003.040.01 0.a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonch tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio armatura plinti | 4,00 | | | 703,330 | 2'813,32 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2'813,32 | | |
| 11 E.003.010.02 0.a | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm ²) plinto plinto | 4,00 4,00 | 2,80 2,60 | 2,800 | 0,500 1,500 | 15,68 15,60 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 31,28 | | |
| 12 NO002_23 | Fornitura e posa in opera di faro LED da applicare su torre faro dalle seguenti caratteristiche: tecnologia LED grado di protezione IP66 potenza 1592W, ottica asimmetrica intensiva, 5700 Kelvin, flusso sorgente 254700lm, durata 44000 ore, sistema di giunzione e alimentatore. (par.ug.=3*4) | 12,00 | | | 0,600 | 7,20 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 7,20 | | |
| 13 NP 001_23 | TORRI PORTAFARI CON SCALA E PIATTAFORMA FISSA | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D201
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

B.C.F. EDILIZIA
di Bustillo Ciro Francesco S.R.L.
Via Capodivilla, 146
80048 SANT'ANASTASIA (NA)
P.I. - C.F.: 06859401215
Pec: bcf.edilizia@arubapec.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di L'Aquila
Provincia di L'Aquila

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
CAMPO DA CALCIO DI PAGANICA
CUP: C15B23000020004 CIG: A01CFB1748

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D201

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario D'Ascenzo



| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|----------|----|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 E.001.020.01 0.a | Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggrato di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o con trovanti fino ad 1 m³) SOMMANO mc | | 2 | 75,60 | | 14,40 | 1'088,64 | |
| 2 EL.020.010.1 30.e | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90 SOMMANO m | 1 | 2 | 450,00 | | 5,90 | 2'655,00 | |
| 3 E.001.040.04 0.a | Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso SOMMANO m³ | 1 | | 1,00 | | 43,46 | 782,28 | |
| 4 E.001.040.01 0.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati del materiale impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere SOMMANO m³ | | 2 | 60,00 | | 6,40 | 384,00 | |
| 5 U.004.020.01 0.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... tto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 40x40x40 cm SOMMANO cad | 1 | 2 | 8,00 | | 68,05 | 544,40 | |
| 6 U.004.020.04 0.b | Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero - Normale 40x40 cm SOMMANO cad | 1 | 2 | 4,00 | | 12,25 | 49,00 | |
| 7 U.004.020.29 0.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- ... izia di allettamento e ogni altro onere e magistero - Fornitura e posa di chiusini quadrati o rettangolare fondo depresso SOMMANO kg | 1 | | 92,00 | | 4,88 | 448,96 | |
| 8 E.003.010.01 0.c | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali, secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/78, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore quant'altro necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm² SOMMANO mc | 1 | 3 | 3,60 | | 118,81 | 427,72 | |
| 9 E.003.030.01 0.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 6'380,00 | |

Comune di L'Aquila
Provincia di L'Aquila

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO EL PARGANICA
CUP: C15B2300002004 CIG: A01CFB1748

COMMITTENTE: Comune dell'Aquila Settore D201

IMPRESA:

Contratto in data 14/03/2024, rep. n. 27498 registrato a L'Aquila in data 14/03/2024 al n. 967 di euro 133 623,43


| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 147 710.65 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 6 273.25 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | |
| 1 E.001.020.01 0.a | Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di ... m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 m, il carico su ... - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SOMMANO mc | 75,60 | 14,40 | 1'088,64 |
| 2 E.001.040.01 0.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbarraccio minimo del mezzo (max. 4 m), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... Impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere SOMMANO mc | 60,00 | 6,40 | 384,00 |
| 3 E.001.040.04 0.a | Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso SOMMANO m³ | 18,00 | 43,46 | 782,28 |
| 4 E.003.010.01 0.c | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018, D max Inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: - 15 N/mm² SOMMANO mc | 3,60 | 118,81 | 427,72 |
| 5 E.003.010.02 0.a | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) SOMMANO m³ | 31,28 | 165,37 | 5'172,77 |
| 6 E.003.030.01 0.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme in contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione SOMMANO m² | 84,80 | 28,05 | 2'378,64 |
| 7 E.003.040.01 0.a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio SOMMANO kg | 2'813,32 | 2,26 | 6'358,10 |
| 8 EL.020.010.1 30.e | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90 SOMMANO m | 450,00 | 5,90 | 2'655,00 |
| 9 NO002_23 | Fornitura e posa in opera di fari LED da applicare su torre fari delle seguenti caratteristiche: tecnologia LED grado di protezione IP66, potenza 1592W ottica, asimmetrica intensiva, 5700 Kelvin, flusso sorgente 254700lm, durata 44000 ore, scatole di giunzione e alimentatore. SOMMANO cadauno | 7,20 | 4'208,08 | 30'298,18 |
| 10 NP 001_23 | TORRI PORTAFARI CON SCALA E PIATTAFORMA FISSA SOMMANO cadauno | 2,40 | 8'985,78 | 21'565,87 |
| 11 U.004.020.01 0.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... tto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo-40x40x40 cm SOMMANO cad | 8,00 | 68,05 | 544,40 |
| 12 U.004.020.04 0.b | Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- Normale 40x40 cm SOMMANO cad | 4,00 | 12,25 | 49,00 |
| 13 U.004.020.29 0.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000 - ... izia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SOMMANO kg | 92,00 | 4,88 | 448,96 |
| | A RIPIORTARE | | | 72'153,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 72'153,56 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 72'153,56 |
| | RIBASCO del 96% da considerare su euro | | | 72'153,56 |
| | TOTALE euro | | | 72'153,56 |
| | A RIPIANTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|--------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 2'403,85</i> <i>Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso euro 3'869,40</i> <i>Incidenza della Sicurezza - IS = 3'869,40 / 145'307,86 = 0,02662917358067</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro 72'153,56 RIBASSO del 9,96% da applicare su euro 72'153,56 = (SAL * (1 - IS) * R) = (72'153,56 * (1 - 0,2662917358067) * -0,0996) = euro -6'995,12</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro 65'158,44</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 65'158,44</p> <p>L'Aquila, 20/03/2024</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Adsen S.r.l. - Ing. Gianluca Terenzi</p> <div style="text-align: center;"> </div> | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|-------------|----|----------|----------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A MISURA | | | | | | |
| 1 E.001.020.01 0.a | Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, macolani, lapio, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) | 1 | 1 | 75,60 | | 1'088,64 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc | | | 75,60 | 14,40 | 1'088,64 |
| 2 E.001.040.01 0.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere | 1 | 4 | 60,00 | | 384,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc | | | 60,00 | 6,40 | 384,00 |
| 3 E.001.040.04 0.a | Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso | 1 | 3 | 18,00 | | 782,28 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ | | | 18,00 | 43,46 | 782,28 |
| 4 E.003.010.01 0.c | Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le cassette, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm² | 1 | 8 | 3,60 | | 427,72 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc | | | 3,60 | 118,81 | 427,72 |
| 5 E.003.010.02 0.a | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, confezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le cassette, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) | 1 | 11 | 31,28 | | 5'172,77 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ | | | 31,28 | 165,37 | 5'172,77 |
| 6 E.003.030.01 0.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione | 1 | 9 | 84,80 | | 2'378,64 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² | | | 84,80 | 28,05 | 2'378,64 |
| 7 E.003.040.01 0.a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri, tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio | 1 | 10 | 2'813,32 | | 6'358,10 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg | | | 2'813,32 | 2,26 | 6'358,10 |
| 8 EL.020.010.1 30.e | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete, linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - - Diametro mm 90 | 1 | 2 | 450,00 | | 2'655,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m | | | 450,00 | 5,90 | 2'655,00 |
| 9 NO002_23 | Fornitura e posa in opera di faro LED da applicare su torre faro dalle seguenti caratteristiche: tecnologia LED grado di protezione IP66, potenza 1592W, ottica asimmetrica intensiva, 5700 Kelvin, flusso sorgente 254700lm, durata 44000 ore, scatola di giunzione e alimentatore. | 1 | 12 | 7,20 | | 30'298,18 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno | | | 7,20 | 4'208,08 | 30'298,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|-------------|----|----------|----------|-------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 10 NP 001_23 | TORRI PORTAFARI CON SCALA E PIATTAFORMA FISSA SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno | 1 | 13 | 2,40 | | 21'565,87 |
| | | | | 2,40 | 8'985,78 | 21'565,87 |
| 11 U.004.020.01 0.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... fto con calcestruzzo cementizio, rifinito e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 40x40x40 cm SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad | 1 | 5 | 8,00 | | 544,40 |
| | | | | 8,00 | 68,05 | 544,40 |
| 12 U.004.020.04 0.b | Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- Normale 40x40 cm SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad | 1 | 6 | 4,00 | | 49,00 |
| | | | | 4,00 | 12,25 | 49,00 |
| 13 U.004.020.29 0.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- ... izia di allettamento e ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg Parziale LAVORI A MISURA euro | 1 | 7 | 92,00 | | 448,96 |
| | | | | 92,00 | 4,88 | 448,96 |
| | | | | | | 72'153,56 |
| | | | | | | 72'153,56 |
| | | | | | | TOTALE euro |
| | | | | | | 72'153,56 |
| | L'Aquila, 22/03/2024 | | | | | |
| | Il Direttore dei Lavori Adsen S.r.l. - Ing. Giacomo Terchi - Tercentini | | | | | |
| |  | | | | | |