



- Recinzione temporanea
- Delimitazione basamento gru
- Viabilità Automezzi di cantiere

Fase 1 : Cantiere temporaneo su strada per la realizzazione del basamento della gru, mediante posa dello strato separatore sull'asfalto, montaggio delle armature in ferro, posa di casseforme, getto del calcestruzzo e successiva rimozione delle casseforme

Inizio: 18/12/2025 - Fine: 30/12/2025. Durata: 7 gg. lavorativi