




EVANGELISTI ROBERTO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A. IT

Valido da: 22-02-2022 16:01:02 a: 22-02-2025 02:00:00



## Comune dell'Aquila

Settore D205 Transizione ecologica - PNRR e PNC - Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1731** del **18/04/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'EDIFICIO CIMITERIALE DENOMINATO EDIFICIO 1996 NEL CIMITERO DELL'AQUILA" CIG: 9263537091 CUP: C13J19000750004 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:


- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 13.12.2023 immediatamente eseguibile, è stato adottato, ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii, il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2024/2026,
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18/12/2023, è stata disposta l'approvazione, ex art. 174, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 2024/2026 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 622 del 21/12/2023 è stata disposta l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;

#### PRESO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 5522/2019 è stato nominato responsabile unico del procedimento in oggetto l'Istruttore direttivo Tecnico ing. Chiara Parisse;
- con determinazione dirigenziale n°5168/2022 sono stati affidati i lavori di costruzione di nuovi loculi nell'edificio cimiteriale denominato edificio 1996 nel Cimitero dell'Aquila alla Ditta Bemar srl con sede in via dei Fagiani 5 00169 Roma C.F e P.IVA 15080941000 per l'importo di €.194.208,20 oltre oneri della sicurezza di €. 11.860,19 per un totale di €. 206.068,39 oltre IVA ai sensi di legge;
- il contratto, Rep. n° 27429/2023, è stato registrato a L'Aquila il 28/6/2023:

i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 20.09.2023 e da completarsi entro 98 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione di tutti i lavori. Nel corso dei lavori è stata ordinata una sospensione dei lavori in data 11.10.2023 a seguito della particolare congiuntura sui mercati nazionali ed internazionali che rendeva difficile il reperimento dei materiali ed in particolare i loculi in p.e. con telaio metallico in acciaio.

#### CONSIDERATO CHE:



## Comune dell'Aquila

alla luce di quanto riportato nel Parere ANAC 67 del 11/1/2023, l'appaltatore ha proposto l'adozione di una variante in corso d'opera che, senza alterare la natura del contratto né la funzionalità dell'opera, assicuri nell'ambito del quadro economico approvato, risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte all'aumento dei prezzi;

con prot. n.37342/2024 il direttore lavori ha pertanto elaborato e trasmesso, in coerenza con le finalità dell'intervento, tutti gli elaborati progettuali di cui all'elenco allegato, che sono conservati agli atti d'ufficio.

### DATO ATTO

del Report di deposito in AINOP del 21/3/2024 allegato;

che la perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 7294.07, e di € 3.079,94 per le spese tecniche ricompresi nelle economie di gara senza aumentare l'importo complessivo del quadro economico approvato con Delibera di Giunta n.239/2022 quantificato in € 288.154,71;


del nuovo quadro economico di variante:

#### **Realizzazione di nuovi loculi nell'edificio cimiteriale denominato "Edificio 1996".**

**CUP: C31J9000750004**

**VARIANTE n. 01**

<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>%</b>	<b>(Euro)</b>	<b>Totale</b>
				€
A1	LAVORI A MISURA		225.571,09	
	DI CUI:			
A1.		12,34	€	
a	INCIDENZA DELLA MANODOPERA soggetto a ribasso d'asta	%	27.827,47	
A1.				
b	INCIDENZA DELLA SICUREZZA soggetti a ribasso d'asta	2,31%	€ 5.208,22	
A2	ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	2,48%	€ 5.595,71	
				€
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A)</b>			<b>225.571,09</b>
	<b>DI CUI ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA (A2) non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 5.595,71</b>
				€
A3	<b>IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATI DEL 5,555% (A-A2)</b>			<b>207.766,75</b>
				€
A4	<b>IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO (A3+A2)</b>			<b>213.362,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
				€
B1	IVA sui lavori (10% di A4)		21.336,25	
B2	RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI E PROVE		€ 0,00	
B3	IMPREVISTI	0,00%	€ 0,00	



## Comune dell'Aquila

B4	SPESE TECNICHE (progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione)		€
			34.079,94
B5	INCENTIVO RUP		€ 4.511,42
B6	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA		€ 375,00
B7	SPESE DI COLLAUDO STATICO		€ 4.200,00
B8	Contributo previdenziale ( 2% di B2 )	2,00%	€ 0,00
B9	Contributo CNPAIA ( 4% di B4+B7 )	4,00%	€ 1.531,20
		22,00	
B10	IVA Spese tecniche ( 22% di B2+B4+B7+B8+B9 )	%	€ 8.758,45
B11	Diritti di segreteria ed istruttoria USL		€ 0,00
			€
	<b>TOTALE IVA ed ALTRE IMPOSTE DOVUTE</b>		<b>74.792,26</b>

**IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** € **74.792,26**

**IMPORTO TOTALE** € **288.154,71**

**RILEVATO** che la Ditta ha sottoscritto la Relazione tecnica di variante, il Verbale di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi.

VISTO:

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** che sul presente atto il Dirigente esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;


ATTESO che:

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**DATO ATTO** che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

VERIFICATO:

Il rispetto degli obblighi di trasparenza;



## Comune dell'Aquila

### DETERMINA


Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto ed approvare la perizia di variante n.1 acquisita con prot. n.37342/2024 per un nuovo importo contrattuale pari a € 213.362,46 oltre iva al 10%, a fronte del nuovo importo lavori pari a € 225.571,09 soggetti a ribasso del 5.555%, di cui € 5.595,71 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- di confermare l'imputazione della spesa sul Capitolo in uscita n. 339000 Imp. n. 9885/2019 per € 200.911,53, n.6126/2021 per € 21.707,82 e mediante sottoimpegno dell'impegno 8409/2020 per € 2.350,33;
- di trasmettere la presente determinazione al settore Bilancio Equità Tributaria, monitoraggio fondi post sisma PNRR e FC per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo del 18.08.2000 n. 267, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Chiara Parisse**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
(Firma Digitalmente)



# Comune dell'Aquila

Settore D205 Transizione ecologica - PNRR e PNC - Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'EDIFICIO CIMITERIALE  
DENOMINATO EDIFICIO 1936 NEL CIMITERO DELL'AQUILA" CIG: 9263537091 CUP:  
C13J19000750004 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	Accertamento/Impegno	Numero/Anno	IMPORTO
2024	339000	Impegno	9885/2019	200.911,53 €
2024	339000	Sottolimpegno	6126/2021	21.702,82 €
2024	339000	Impegno	8409/2020	
2024	339000	Sottolimpegno	2389/2024	2.350,33 €

L'Aquila, li **18/04/2024**

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Roberta Tuccella

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)



# REPORT DEPOSITO IN AINOP

Del: 21/03/2024 13:32:06

Al Conferente

Comune di L'Aquila  
protocollo@comune.laquila.postecert.it

Comune di L'Aquila  
Archivio per le Opere Pubbliche  
protocollo@comune.laquila.postecert.it

e, pc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative  
dip.oopp@pec.mit.gov.it

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali  
dg.urbanedil@pec.mit.gov.it

COPIA

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune di L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Riferimento alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da: [firma]

PEC EU Qualified Certificates - Valido al: 15/03/2026  
Autorità di Certificazione: [firma]

Si riporta di seguito il report di riepilogo dei file depositati nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dal Conferente Comune di L'Aquila ai sensi delle norme vigenti, e in particolare del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 13, del decreto ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430 e, ove applicabile, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 5 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 42 per il progetto relativo a REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI NELL'EDIFICIO CIMITERIALE DENOMINATO "EDIFICIO 1990" 1 (Identificativo 8815) CIG: 9263537091 CUP: B3J19000720004 IOP:

B3J19000720004 IOP:

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	20-Mar-24 16:16	TAV 00 ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO	ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO	0.14 - TAV 00 - VAR 01 - Elenco elaborati-signed.pdf	5590f916cde776807dfac217235bccd450af59857eefea74943b53b6563e8051
Sezione 1	20-Mar-24 16:17	TAV 18.01 RELAZIONE GENERALE	RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO	0.60 - TAV 18.01 - VAR 01 - Relazione generale-signed.pdf	a41f717d1acc80cef22757392eb6f1c349e643ac635623d9d4b0933ccb4299c
Sezione 1	20-Mar-24 16:17	TAV 18.02 RELAZIONE SUI MATERIALI	RELAZIONE SUI MATERIALI	0.61 - TAV 18.02 - VAR 01 - Relazione sui materiali-signed.pdf	a8f127f98300bde3d8040a33f72d23eadff5318fd7cdb26148a52a4d1542513
Sezione 1	20-Mar-24 16:19	TAV 18.03 RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE	RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE	0.39 - TAV 18.03 - VAR 01 - Relazione di calcolo generale-signed.pdf	b6d3154640d90e25cc1a5828548b3bc86eb36eaa5a960c470e2dda10bfec1b5

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	20-Mar-24 16:20	TAV 18.04 RELAZIONE GEOLOGICA	RELAZIONE GEOLOGICA	2.07 - TAV 18.04 - Relazione geologica-signed.pdf	971c70549e09f3fb2c9b4dae434af3da079bb3f84ad2d6f1b8ddcdc3f379430d0
Sezione 1	20-Mar-24 16:20	TAV 18.05 RELAZIONE GEOTECNICA	RELAZIONE GEOTECNICA	37.21 - TAV 18.05 - Relazione geotecnica-signed.pdf	0af28d1ef0e2c313592c8594f1cbbb8025c58f3a69a7354df9bb013af9d0f1c
Sezione 1	20-Mar-24 16:21	TAV 18.06 RELAZIONE DI CALCOLO FONDAZIONI	RELAZIONE DI CALCOLO FONDAZIONI	1.91 - TAV 18.06 - Relazione di calcolo fondazioni-signed.pdf	2c509b590f73a433f7fb9b25bf0802b5e49c355fe7ef3bed01ee5cf9b011e4e
Sezione 1	20-Mar-24 16:21	TAV 18.07 INQUADRAMENTO AREA D'INTERVENTO	PLANIMETRIA UPLICATIVA	0.66 - TAV 18.07.01 - Inquadramento area d'intervento-signed.pdf	4363f23e646d4197f800e6e1ef2bdc7bf5e5a513ea12f2a5fe9068eb3aeec4b
Sezione 1	20-Mar-24 16:22	TAV 18.07.02 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO	0.93 - TAV 18.07.02 - Studio inserimento urbanistico-signed.pdf	d39c5f0a8774a8ba39697afa4477c17f28df12468c4706cb323a82f855334601
Sezione 1	20-Mar-24 16:22	TAV 18.08 PROGETTO ARCHITETTONICO	PROGETTO ARCHITETTONICO	0.74 - TAV 18.08 - VAR 01 - Progetto architettonico-signed.pdf	2507ae2468730adb9b33aa2b7ed71d57f0c8315b684d653dbd312184c3c814f4
Sezione 1	20-Mar-24 16:23	TAV 18.09 PROGETTO STRUTTURALE	PROGETTO STRUTTURALE DEI NUOVI LOCULI	0.50 - TAV 18.09 - VAR 01 - Progetto strutturale-signed.pdf	05afda65c866f0b5f796f465dddf676361efeb851b5d44f16c6301930e78a
Sezione 1	20-Mar-24 16:23	TAV 18.11 FASCICOLO DEI CALCOLI	TABULATI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	4.09 - TAV 18.11 - VAR 01 - Fascicolo dei calcoli-signed.pdf	1c790e77b7be27993e9abb518c78b62065c0e9e380305f252a2bdc7e6ab492da
Sezione 1	20-Mar-24 16:25	TAV 18.12 PIANO DI MANUTENZIONE	PIANO DI MANUTENZIONE	0.75 - TAV 18.12 - VAR 01 - Piano di manutenzione-signed.pdf	54e9eabf521d65cb284fb1c2b94666c40781d787f0d48ec5e740ddb7c8554ab
Sezione 1	20-Mar-24 16:25	TAV 18.13 STRALCIO MOPS	STRALCIO DI MICROZONAZIONE OMOGENEA IN PROSPETTIVA SISMICA	0.92 - TAV 18.13 - VAR 01 - Stralcio MOPS-signed.pdf	f69fcbcc65bbc3ea4178c4923f803ad27f395ffdec9fa5ceb33eb48d70194c5d
Sezione 1	20-Mar-24 16:26	TAV 18.14 SCHEDA SINTETICA SEZIONE 1 DATI GENERALI	SCHEDA SINTETICA SEZIONE 1 DATI GENERALI DEL PROGETTO STRUTTURALE	0.32 - TAV 18.14 - VAR 01 - Sezione I-signed.pdf	cfb1b07e44c16480e9e5c68872de3329cb5b2cf58117427db834ac3f1b275e0
Sezione 2	20-Mar-24 16:33	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1881 DEL 19/05/2022	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	1.43 - det 1881 approvazione prog esecutivo nuovi loculi A.Q. pdf	95ece5a23846a8539fb0e0f83433b1847f0e4088b5cc002a4680148e73a18f77
Sezione 2	20-Mar-24 16:34	VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO NUOVI LOCULI	VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO NUOVI LOCULI	1.03 - Verbale validazione progetto esecutivo nuovi loculi-signed-signed.pdf	cae05e803cf779ca2a97d1ac6b551e3eb97f4b4239b63dd3499018022915c980
Sezione 3	21-Mar-24 13:31	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AINOP	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AINOP	0.01 - dichdep_6771429209856324406.pdf.p7m	dd29fbebca499f4be0ef01da3ab08b816a4e1faf7a5cec7cf6dd58a38ea8ecb4

Tale report ha valore di certificazione di deposito, all'interno del portale AINOP, della documentazione indicata in tabella, ai soli fini informativi, di archiviazione e conservazione di cui alla normativa sopra richiamata. Questo documento è altresì inviato alle competenti strutture vigilanti, ai fini degli adempimenti di competenza.

Il Dirigente della Div.1  
 Trasformazione digitale, open data, applicazioni,  
 portali e comunicazione istituzionale  
 Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi  
 informativi e statistici  
 FIRMATO DIGITALMENTE

**Realizzazione di nuovi loculi nell'edificio cimiteriale denominato "Edificio 1996".  
CUP: C13J19000750004 - CIG C13J19000750004**

Nome file	D:\Cimitero Edificio 1996	
DL	\DL\VAR 01	
<b>FASE</b>	<b>Perizia di Variante in corso d'opera n. 01</b>	
<b>DL</b>	<b>Appalto per Lavori Pubblici</b>	
		denominazione elaborati
<b>00</b>	Elenco degli elaborati	TAV 00 - VAR 01 - Elenco degli elaborati
<b>01</b>	Relazione generale	TAV 01 - Relazione generale
<b>02</b>	<b>Relazioni tecniche e specialistiche</b>	
	01 Relazione geologica	TAV 02.01 - Relazione geologica
	02 Relazione sintetica del progetto strutturale	TAV 02.02 - Relazione sintetica del progetto strutturale
	03 Relazione geotecnica	TAV 02.03 - Relazione geotecnica
<b>03</b>	<b>Elaborati grafici</b>	
	01 Studio di inserimento urbanistico	TAV 03.01 - Studio di inserimento urbanistico
	02 Inquadramento area d'intervento	TAV 03.02 - Inquadramento area d'intervento
	03 Stato di fatto - Piante, prospetti e sezioni	TAV 03.03 - Stato di fatto
	04 Progetto architettonico - Piante, prospetti e sezioni	TAV 03.04 - Progetto architettonico
	05 Particolari costruttivi	TAV 03.05 - Particolari costruttivi
	06 Progetto strutturale	TAV 03.06 - Progetto strutturale
	07 Schema impianti	TAV 03.08 - Schema impianti
	08 Relazione materiali	TAV 03.09 - Relazione sui materiali
<b>04</b>	<b>Calcoli delle strutture</b>	
	01 Fascicolo dei calcoli	TAV 04.01 - Fascicolo dei calcoli
	02 Relazione di calcolo delle fondazioni	TAV 04.02 - Relazione di calcolo fondazioni
	03 Relazione di calcolo strutturale	TAV 04.03 - Relazione di calcolo strutturale
	04 Sezione I	TAV 04.04 - Sezione I
<b>05</b>	Piano di manutenzione	TAV 05 - Piano di manutenzione
<b>06</b>	Analisi nuove voci di elenco prezzi	TAV 06 - Analisi nuove voci di elenco prezzi
<b>07</b>	Elenco dei prezzi unitari	TAV 07 - Elenco prezzi unitari
<b>08</b>	Computo metrico estimativo	TAV 08 - Computo metrico estimativo
<b>09</b>	Piano di sicurezza e coordinamento	TAV 09 - Piano di sicurezza e coordinamento
<b>10</b>	Quadro economico	TAV 10 - Quadro economico
<b>11</b>	Cronoprogramma lavori	TAV 11 - Cronoprogramma lavori
<b>12</b>	Incidenza della sicurezza	TAV 12 - Incidenza della sicurezza
<b>13</b>	Incidenza della manodopera	TAV 13 - Incidenza manodopera
<b>14</b>	Schema di contratto	TAV 14 - Schema di contratto
<b>15</b>	Capitolato speciale d'appalto	TAV 15 - Capitolato speciale d'appalto
<b>16</b>	<b>Nulla Osta ASL</b>	
	01 Relazione tecnica sanitaria	TAV 16.01 - VAR 01 - Relazione tecnica sanitaria
	02 Elaborato grafico	TAV 16.02 - VAR 01 - Elaborato grafico
<b>17</b>	<b>Perizia di Variante n.01</b>	
	01 Relazione di perizia di variante in corso d'opera n.01	TAV 17.01 - VAR 01 - Relazione di perizia di variante in corso d'opera n.01
	02 Computo metrico estimativo di variante n. 01	TAV 17.02 - VAR 01 - Computo metrico estimativo di variante n. 01
	03 Verbale di sottomissione	TAV 17.03 - VAR 01 - Verbale di sottomissione
	04 Quadro comparativo di variante n.01	TAV 17.04 - VAR 01 - Quadro comparativo di variante n.01
	05 Quadro economico	TAV 17.05 - VAR 01 - Quadro economico di variante n. 01
	06 Analisi nuovi prezzi	TAV 17.06 - VAR 01 - Analisi nuovi prezzi
	07 Verbale di concordamento nuovi prezzi	TAV 17.07 - VAR 01 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
	08 Piano di sicurezza e coordinamento	TAV 17.08 - VAR 01 - Piano di sicurezza e coordinamento
	09 Cronoprogramma lavori	TAV 17.09 - VAR 01 - Cronoprogramma lavori
	10 Incidenza della sicurezza	TAV 17.10 - VAR 01 - Incidenza della sicurezza
	11 Incidenza manodopera	TAV 17.11 - VAR 01 - Incidenza manodopera
<b>18</b>	<b>Genio Civile / AINOP</b>	
	01 Relazione generale	TAV 18.01 - VAR 01 - Relazione generale
	02 Relazione sui materiali	TAV 18.02 - VAR 01 - Relazione sui materiali
	03 Relazione di calcolo generale	TAV 18.03 - VAR 01 - Relazione di calcolo generale
	04 Relazione geologica	TAV 18.04 - VAR 01 - Relazione geologica
	05 Relazione geotecnica	TAV 18.05 - VAR 01 - Relazione geotecnica
	06 Relazione di calcolo fondazioni	TAV 18.06 - VAR 01 - Relazione di calcolo fondazioni
	07 Inquadramento area d'intervento	TAV 18.07 - VAR 01 - Inquadramento area d'intervento
	08 Studio di inserimento urbanistico	TAV 18.08 - VAR 01 - Studio di inserimento urbanistico
	09 Progetto architettonico	TAV 18.09 - VAR 01 - Progetto architettonico
	10 Progetto strutturale	TAV 18.10 - VAR 01 - Progetto strutturale
	11 Fascicolo dei calcoli	TAV 18.11 - VAR 01 - Fascicolo dei calcoli
	12 Piano di manutenzione	TAV 18.12 - VAR 01 - Piano di manutenzione
	13 Stralcio MOPS	TAV 18.13 - VAR 01 - Stralcio MOPS
	14 Sezione I	TAV 18.14 - VAR 01 - Sezione I